

# 高雄市政府社會局自行遴聘外部委員工程督導情形

督導日期：113 年 4 月 16 日

|            |  |        |               |
|------------|--|--------|---------------|
| 工程名稱       | 松柏樓、信愛廳水道式撒水系統工程   |        |               |
| 契約編號       | 113RH001   | 契約金額   | 629 萬 9,990 元 |
| 開工日期       | 113/03/15  | 工程工期   | 100 日曆天       |
| 監造單位       | 宸英企業社  | 承攬廠商   | 乾展工程企業社       |
| 主辦單位       | 高雄市政府社會局仁愛之家   | 外聘督導人員 | 陳建志消防設備師      |
| 施工位置       | 高雄市燕巢區深水路 1 號  |        |               |
| 執行情形       | 預計工程進度 45%，實際工程進度 27%(截至 4 月 16 日止)，施作松柏樓 1、2 及 3 樓配置 CNS6445 2" 及 1" 鍍鋅鋼管。          |        |               |
| 廠商工程進度報告照片 |   |        |               |
| 工地現場督導照片   |  |        |               |