

高雄市政府社會局自行遴聘外部委員工程督導情形

督導日期：112年5月24日

工程名稱	高雄市鼓山區中山國小舊校舍信義樓耐震補強及裝修工程		
契約編號	2776	契約金額	8,753萬7,000元
開工日期	112/04/10	工程工期	210日曆天
監造單位	吳旗清建築師事務所	承攬廠商	仁群營造有限公司
主辦單位	高雄市政府社會局	外聘督導人員	劉澤山委員
施工位置	高雄市鼓山區雄峰路18號		
執行情形	<p>預計工程進度 6.14%，實際工程進度 10.59%(截至 5 月 22 日止)，目前實際執行工項為拆除工程、結構工程(新設基礎、新設電梯井和無障礙坡道基礎植筋作業、鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置工程、擴柱及翼牆鋼筋綁札工程)、1-5樓電氣設備及管線工程、1-5樓消防工程(灑水設備及管線佈設)。</p>		
廠商工程進度報告照片			
工地現場督導照片			