

高雄市政府社會局自行遴聘外部委員工程督導情形

督導日期：112年6月21日

工程名稱	高雄市鼓山區中山國小舊校舍信義樓耐震補強及裝修工程		
契約編號	2776	契約金額	8,753萬7,000元
開工日期	112/04/10	工程工期	210日曆天
監造單位	吳旗清建築師事務所	承攬廠商	仁群營造有限公司
主辦單位	高雄市政府社會局	外聘督導人員	劉澤山委員
施工位置	高雄市鼓山區雄峰路18號		
執行情形	<p>預計工程進度 21.09%，實際工程進度 21.37%(截至 6 月 20 日止)，目前實際執行工項為外牆丁掛磚拆除及既有設備和管線暫移工程、新設電梯井和無障礙坡道鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置工、3-5 樓砌磚牆及泥作打底工程、1-5 樓電氣設備及管線工程、1-5 樓消防工程（灑水設備及管線佈設）、屋頂防水整修工程。</p>		
廠商工程進度報告照片			
工地現場督導照片			