

高雄市政府社會局自行遴聘外部委員工程督導情形

督導日期：112年7月26日

工程名稱	高雄市鼓山區中山國小舊校舍信義樓耐震補強及裝修工程		
契約編號	2776	契約金額	8,753萬7,000元
開工日期	112/04/10	工程工期	210日曆天
監造單位	吳旗清建築師事務所	承攬廠商	仁群營造有限公司
主辦單位	高雄市政府社會局	外聘督導人員	陳炎燦技師、 研考會蔡明恭助理研究員
施工位置	高雄市鼓山區雄峰路18號		
執行情形	預計工程進度 36.05%，實際工程進度 36.42%(截至 7 月 25 日止)，1-5 樓泥作工程、室內防霉乳膠漆施作(含走廊通道)、既有磨石子地坪打磨清洗、西側新設 FRP 糞池基礎(牆體)鋼筋綁紮及模板組立和混凝土澆置工程、1-5 樓電氣及消防工程(含空調及弱電工程)。		
廠商工程進度報告照片			
工地現場督導照片			