

高雄市政府社會局自行遴聘外部委員工程督導情形

督導日期：112年8月9日

工程名稱	高雄市鼓山區中山國小舊校舍信義樓耐震補強及裝修工程		
契約編號	2776	契約金額	8,753萬7,000元
開工日期	112/04/10	工程工期	210日曆天
監造單位	吳旗清建築師事務所	承攬廠商	仁群營造有限公司
主辦單位	高雄市政府社會局	外聘督導人員	陳炎燦技師、 研考會蔡明恭助理研究員
施工位置	高雄市鼓山區雄峰路18號		
執行情形	<p>預計工程進度 47.66%，實際工程進度 48.77%(截至 8 月 9 日止) 結構工程：西側新設 FRP 糞池基礎(牆體)鋼筋綁紮及模板組立和混凝土澆置工程、東側化糞池頂板混凝土澆置工程。裝修工程：1-5 樓泥作工程、室內防霉乳膠漆施作(含室內及走廊通道)、既有磨石子地坪打磨清洗。1-5 樓電氣設備及管線工程(低壓開關箱、監視器及門禁設備等線路佈設)。1-5 樓消防工程(排煙設備及水源工程管線佈設)。屋頂防水工程(機具及防水材整備中)。</p>		
廠商工程進度報告照片			
工地現場督導照片			