

高雄市政府社會局自行遴聘外部委員工程督導情形

督導日期：112年4月12日

| | | | |
|------------|--|--------|-----------------------|
| 工程名稱 | 高雄市岡山身心障礙福利服務中心建築物結構耐震補強計畫工程 | | |
| 契約編號 | 2764 | 契約金額 | 945萬元 |
| 開工日期 | 112年2月20日 | 工程工期 | 180日曆天 |
| 監造單位 | 達立工程顧問有限公司 | 承攬廠商 | 詮豐營造有限公司 |
| 主辦單位 | 高雄市政府社會局 | 外聘督導人員 | 劉澤山委員、 研考會蔡明恭助理研究員 |
| 施工位置 | 高雄市岡山區公園東路131號 | | |
| 執行情形 | 預計工程進度12.48%，實際進度9.25%，持續進行既有結構物打除、工程材料試驗等項目。 | | |
| 工程督導會議照片 |  | | |
| 委員督導工地現場照片 |  | | |