

高雄市政府社會局自行遴聘外部委員工程督導情形

督導日期：112年5月10日

工程名稱	改建兒少緊急及中長期安置機構計畫耐震補強及裝修變更建築物使用執照工程		
契約編號	2705	契約金額	27,124 元
開工日期	112年2月11日	工程工期	150日曆天
監造單位	顏宗信建築師事務所	承攬廠商	玖乘營造有限公司
主辦單位	高雄市政府社會局	外聘督導人員	劉澤山委員、 研考會蔡明恭助理研究員
施工位置	高雄市燕巢區深水路1號忘悠園		
執行情形	預計工程進度 24.05%，實際進度 24.133%，持續進行打除、綁筋、基礎工程等項目。		
工程督導會議照片			
委員督導工地現場照片			