高雄市石化氣爆地區建築景觀改善實施計畫
執行單位：都發局
【核/修定日期】104.11.09 第 1 屆第 6 次管理會議修正
【核定金額】1 億 8,624 萬 7,833 元(含指定捐款 4 萬 7,510 元)
【主要計畫內容】
1.針對位於前鎮區、苓雅區等受災區範圍為主，建築物沿街正立面修繕改造工程、騎樓空間、足以影響都市景觀之建築物側立面、其他有助改善建築物立面或環境景觀之事項，以合法建築物立面面積計算，建築立面明顯損害者，全額補助；其餘 80%補助。
2.台鐵高雄機廠都計變更案。
【辦理期限】已完成
【辦理情形簡述】
1.本計畫實施範圍包含一心一路(凱旋三路口至光華三路口)、凱旋三路(一心路口至三多路口)、三多一、二路(凱旋路口至武營路口)、武慶三路(三多路口至武慶三路 79 巷口)及武嶺街(三多路口至武智街口)路段。補助項目為建築物沿街正立面修繕改造工程、騎樓空間、足以影響都市景觀之建築物側立面、其他有助改善建築物立面或環境景觀之事項。
2.第一次受理時間自 103 年 9 月 19 日至 104 年 3 月 19 日止；第二次受理時間自 104 年 9 月 1 日至 104 年 9 月 30 日止。
3.本計畫分批執行：第一批示範工程採補助方式由民眾自行施作，計 68 戶於 104 年 3 月 4 日完工。第二批採政府公共工程招標方式辦理，計 461 戶於 104 年 10 月 3 日完工。第三批 41 戶由統包工程費用項施作，105 戶因超出契約金額（及原核定金額），提 104 年 11 月 9 日善款委員會同意增加經費 2315 萬元，須另行發包規劃設計監造及工程施工(列入第四批施作)，已於 105 年 7 月 29 日完工，於 105 年 10 月 3 日-10 月 4 日辦理驗收。
4.原第四批住戶三多一路 69 號(9 戶)表達有更換落地窗、凱旋三路 485～503 號(36 戶)表達有增設防墜安全設施等需求，請本府協助，因原工程已竣工，需另辦分別採購，已於 105 年 12 月 15 日完工，106 年 1 月 5 日驗收，並完成結算作業。
5.業於 106 年 3 月 16 日完成全案結算作業。